

Aan de leden van de gemeenteraad Alphen
aan den Rijn
Per e-mail verstuurd

Stadhuisplein 1
Postbus 13
2400 AA Alphen aan den Rijn
Telefoon: 14 0172
E-mail: gemeente@alphenaanrijn.nl
Website: www.alphenaanrijn.nl

Zaaknummer
3206695

Datum
4 oktober 2023

Contactpersoon
J.J. Peter

Team Vastgoed

Onderwerp
Voortgang projecten Onderwijshuisvesting

Geachte leden van de gemeenteraad,

Tijdens de raadsinformatiemarkt betreffende het Integraal Huisvestingsplan (IHP) op 22 juni jl. heeft u ons verzocht om nadere informatie over de voortgang van de lopende projecten uit het Masterplan Voortgezet Onderwijs (VO) en het IHP. Hieronder treft u de informatie van de voortgang van de bestaande, startende en geplande projecten.

Integraal Huisvestingplan

Het huidige IHP dateert van 2019. In samenwerking met de schoolbesturen wordt het IHP herijkt om een perspectief te creëren over de periode 2024–2040. Daarbij ligt de focus op het uitvoeringsprogramma, het bewegingsonderwijs en het thema duurzaamheid. Naar verwachting is het IHP gereed eind 2023.

Projecten Masterplan VO

Met oplevering van de laatste twee van vijf nieuwbouwprojecten schoolgebouwen zal de uitvoering van het Masterplan VO het komende half jaar worden afgerond.

Scala College, Henry Dunantstraat/Halverwege

De bouw van de school is vrijwel gereed en zal binnenkort worden opgeleverd. In het najaar van 2023 zal het Scala College van de vestiging aan de Diamantstraat verhuizen naar het nieuwe pand aan de Henry Dunantstraat/Halverwege.

Ashram College, Marsdiep

Het project is in uitvoering, voor tussentijdse aanvullende huisvesting heeft Scope Scholengroep het schoolgebouw aan de Marsdiep 1 in gebruik genomen. Naar verwachting zal in het voorjaar van 2024 de nieuwbouw aan de Marsdiep 289 in gebruik kunnen worden genomen.

Projecten IHP PO

Oranje Nassauschool

Als onderdeel van de MFA Zwammerdam heeft het project vertraging opgelopen door behandeling van beroepsprocedures door de Raad van State. Oplevering van het project staat momenteel gepland voor eind Q2 2025. Na aanbesteding van het project zal in Q4 van dit jaar het college een voorstel bij de gemeenteraad indienen voor het toekennen van aanvullende financiële middelen vanwege de opgelopen bouwkosten over de afgelopen jaren.

Brede school Benthuisen

De brede school Benthuisen zal De school met de Bijbel, De Arnoldus van Os en Junis kinderopvang huisvesten. Het project is in uitvoering en de oplevering en ingebruikname wordt verwacht in april 2024. De renovatie en verduurzaming van sporthal De Hill, waar de leerlingen van de scholen het bewegingsonderwijs zullen volgen, is gereed. De sporthal wordt op 23 september officieel heropend.

Vervanging lokalen Eben Haëzer

De verzakte noodlokalen zijn verwijderd en vervangen door tijdelijke huisvesting nadat de aanbesteding voor nieuwbouw van de lokalen gestaakt is. Het schoolbestuur beraadt zich op het moment hoe zij invulling kunnen geven aan de meest toekomstbestendige uitbreiding in relatie tot mogelijke nieuwbouw in de toekomst.

De Tamboerijn

Het schoolbestuur werkt aan het definitief ontwerp (DO) en verwacht eind 2023 de aanbesteding te hebben afgerond. Daarna zal duidelijk worden of de aanbiedingen binnen de beschikbare financiële ruimte vallen. Wanneer de bouw vervolgens kan aanvangen is naar verwachting de oplevering en ingebruikname van het schoolgebouw in Q3 2025.

Nieuwbouw Scholencluster

Het scholencluster wordt voorzien van huisvesting voor de gefuseerde scholen Jenaplaneet en Het Startblok, de Montessorischool en De Vrije school. Het project bevindt zich in de initiatieffase waarbij er momenteel gewerkt wordt aan het ruimtelijk en technisch programma van eisen (PVE). Daarna zal er een Voorlopig Ontwerp (VO) worden opgesteld.

Zaaknummer
3206695

Datum
4 oktober 2023

Blad
3 van 3


Het Spectrum Honingzwam

Het project betreft nieuwbouw van de school en de gymzaal en bevindt zich in de initiatieffase. Het schoolbestuur werkt aan een interne verkenning aangaande de wenselijke invulling van het gebouw in relatie tot de onderwijskundige doelstellingen en ambities. Het project is een pilot met betrekking tot invulling van de concretisering van circulair en klimaat adaptief bouwen van scholenbouwprojecten.


Vertrouwende hiermee aan uw verzoek te hebben voldaan.

Met vriendelijke groet,

burgemeester en wethouders van Alphen aan den Rijn,
de secretaris,



K. van Veen



mr. drs. J.W.E. Spies